lede

Sist endret:
02.01.2023

Endringslogg dokumenter for prekvalifisering av elentreprenører for å utføre stikkabel- og målerarbeid samt tilkobling av byggestrømskap i Lede sitt forsyningsområde.

Alle retningslinjer finnes på www.lede.no under Proff - Prekvalifiserte installatører

Tema	Dato	Endringer
Avtale entreprenrørtjenester lavspentnett	25.09.2008 10.10.2012 13.05.2013 14.12.2016 03.09.2018 01.07.2019 01.05.2020 01.03.2021	Opprinnelig Pkt. 1: Ny tekst første avsnitt Pkt.4: Nytt avsnitt om AFA Pkt.7: Endret varsling til Driftssentral Pkt.8: Skjerpet krav å varsle avvik, endret til Driftssentral Pkt.1: Innlemmet avtale Adgang kabelskap i prekval.ordn. Presisert nivå 2 kun gjelder midlertidig installasjon Pkt.4: Henvist til FSE instruks nr.2 og nr.3 FSE Instruks nr. 3 lavspent: åpner opp for betjening av K95 FSE Instruks nr. 3 lavspent: ikke varsel betj. sikr i kabelskap Innhold i tidligere 02_Hoveddokument er flyttet til avsnittet Avtaleverk Ny avtale om prekvalifisering innført
Avtale om prekvalifisering (vedlegg 3)	13.05.2013 04.11.2019	Tabell nivå 1: Nytt punkt 11 om AFA Tabell nivå 2: Nytt punkt 12 om AFA Ikke lengre krav om to eksemplarer og original i post
Pris og betalingsbestemmelser (vedlegg 2)	24.02.2009 17.03.2010 08.04.2010 18.02.2011 10.02.2012 10.10.2012 28.02.2013 25.02.2014 04.03.2015 05.06.2015 28.12.2016	Opprinnelig Prisjustering og innføring av bonus på målerarbeid Prod.pk.3: lagt til beskrivelse av PEN-klemme og klave Indeksregulering pris produktpakker Indeksregulering pris produktpakker Pkt.3: Faktura fortrinnsvis via epost Prod.pk.2 utgår. Erstattet av tillegg 1B Ny ordlyd overskrift pakke 3B, og 9 Ny ordlyd overskrift og kommentar pakke 9 Ny prod.pk. 13 og 14 Indeksregulering pris produktpakker Indeksregulering pris produktpakker Indeksregulering pris produktpakker Prod.pk. 3 og 4: Rør er nå inkludert i pakke Prod.pk. 1, 3 og 13: Presisering merking og filnavn bilde Prod.pk. 5-7: Rør er nå inkludert i pakke Prod.pk. 15-17: Nye pakker om jordtråd ved luftnett Prod.pk. 18: Ny pakke dokumentere eksisterende mast

	18.04.2017	Prod.pk. 19: Ny pakke fratrekk mangelfullt utført arbeid
	16.03.2018	Pkt.2: Priser økt 3%. Bonus faller ut når app er innført Pkt.3: Faktura også via EHF
	16.01.2019	Prod.pk.3C og 3D: Ny pakke vintertillegg/kabel 95 Al
	27.06.2019	Prod.pk.20: Ny pakke TFXP 4x95 Al Prod.pk.4-8: El.nr og lengde rør. 75mm rør kan benyttes
	01.05.2020	Prod.pk.1B, 3 og 4 økt med 600,- pga nye krav bilde grøft Pkt.2: Priser økt med 6,67% etter avtale Prod.pk.1, 1B, 3 og 4: Tilføyd at installatør ha ansvar at grøft og kabler er lagt ihht SN krav.
	19.05.2020	Kunde bekoster graving med mindre annet er avtalt
	01.02.2021	Indeksregulering pris produktpakker Pkt.2: Prisjustering heretter ved årsskiftet, okt-okt Pkt.5: Endret til Nedre Telemark Tingrett Prod.pk.15,16,17: pris jordtråd økt med 20,- pr meter Ny modell for produktpakker: Åpen mengde på kabel, rør og jordtråd. Innført pakker for legging/trekking kabel og jordtråd. Innført grunnpris for kabel, rør og jordtråd Innført pakker for tilkobling i tilknytningsskap Innført pakke for 240 Al Endret ordlyd PP31 til også omfatte PP39 Dokumentet inneholder kun produktpakker med pris, øvrig informasjon er flyttet til ny avtale
	05.01.2022	Indeksregulering pris produktpakker
	02.01.2023	Indeksregulering pris produktpakker
Byggestrøm	10.10.2012	Pkt.4.5: ny tekst om SMS og ansvar for varsling
	13.05.2013	Pkt.5.2: Avsnittet utgår. Ivaretas av prosedyre stikkabel Pkt.4.3: Ny tekst om ansvar å utpeke AFA Pkt.4.5: Endret tekst om varsling via SMS til Driftssentral
	28.06.2013	Pkt.5.1, 5.3, 6.1, 6.2: Endret varsling til Driftssentral
	01.09.2018	Pkt.7: Endret varsling til Driftssentralen
	01.05.2020	Pkt.8: Skjerpet krav å varsle avvik, endret til Driftssentral Pkt.4.5+5.1+5.3+6.1.6.2: Endret nummer til 08321 Pkt.4.5+5.1+5.3+6.1.6.2: Varsling via SMS utgår Innhold i tidligere 05_Tilkobling av byggestrøm er flyttet til avsnittet Byggestrøm

Stikkledning	10.10.2012 13.05.2013 18.06.2013 14.12.2016 18.04.2017 13.06.2017 27.06.2019 01.05.2020	Pkt.4.2: Endret til min Ø 75 mm kabelrør Pkt.4.3: Nytt underpunkt om rekkefølge eksist. Kabler Pkt.4.4: Presisering bilde av kabelskap Pkt.4.6: Rettet opp feil (byggestrømskap til stikkabel) Pkt.5.2: Nytt punkt om kortslutte/smukke kabel Pkt.4: Nytt punkt om ansvar ved spenningssetting. Endret nummerering på etterfølgende punkter. Pkt.5.4: Ny tekst om ansvar å utpeke AFA Pkt.5.5, 6.1, 6.2: Endret varsling til Driftssentral Pkt.6.3: endret ord til markeringsskilt Pkt.7: Endret varsling til Driftssentralen Pkt.8: Skjerpet krav å varsle avvik, endret til Driftssentral Pkt.4: Tilføyelse Driftssentralen skal godkjenne spenningssetting nye stikkabler REN. Tilføyd kabelrør ihht SN8 standard Pkt.5.2: Tilføyd 4x95Al og rør min 75mm SN8 kvalitet Pkt.5.3: Krav om 2 bilder av kabel m/rør i åpen grøft Jordtråd NEK399 og kabelskap forsynt fra luft Skilt i kabelskap dersom dobbel innmating Pkt.5.5: ikke lengre varsel ved betjening av sikr i kabelskap Innhold i tidligere 06_Tilkobling av direktemålte installasjoner er flyttet til avsnittet Stikkledning Innhold i 08_Skagerak standarder er flyttet til avsnittet Stikkabel-Krav til materiell/krav til utførelse
Måler	10.10.2012 13.05.2013 06.12.2013 14.12.2016 20.01.2020 01.05.2020 08.03.2021	Pkt.9: Presisering frist avrapportering og måler tilkoblet Pkt.11: Link til REN-blader Pkt.3.4: Ny tekst om ansvar å utpeke AFA Pkt.7: Fjernet montasjebeskrivelse, henviser til REN Pkt.9: Fjernet krav om klokkeslett og signalstyrke. Tilføyd at plombe og samsvarserklæring skal vises på bilde måler. Bilde målere skal legges på arbeidsordre, ikke ferdigmld. Retn.linjer res.plomber: nytt: samsvarserklæring måler Innhold i tidligere 07_Montering av direktekoblede målere er flyttet til avsnittet Måler Krav om bilde av koblet måler uten klemdeksel, bilde av hele sikringsskapet og bilde antenne